

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	70.8	75.0
中学校	89.5	89.5
高等学校	—	—
特別支援学校	—	—
幼稚園	—	—

【所見】

遠軽中学校校舎及び南中学校校舎、屋体の耐震補強事業については、計画どおり実施することができ、目標の耐震化率を達成することができた。しかし、依然として小学校6棟、中学校2棟の計8棟が耐震性のない施設であることから、次年度以降は、そのような状況を踏まえ、耐震化を進めていく。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

丸瀬布学校給食センターの老朽化により、同施設を改築し、ドライシステムに対応した共同調理場の整備が図られた。

2 事後評価の時期及び方法について

平成29年8月10日に教育委員会事務局において、事後評価を実施した。その結果を、本町ホームページにて公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業について、計画どおりに実施できた。しかし、依然として小学校6棟、中学校2棟の計8棟が耐震性のない施設である。

次年度以降については、喫緊の課題である耐震化事業を中心に事業を実施することとし、耐震診断の結果を踏まえて、計画的かつ効率的な事業の実施に努めていくこととする。なお、耐震化以外の事業についても、耐震化事業との優先度、緊急度を比較検討し、対外的に説明ができる事業であれば、実施していくこととする。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 遠軽町公立学校等施設整備計画

都道府県名	北海道
市町村名	遠軽町

2 計画作成主体 遠軽町

3 計画期間 平成27年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
遠軽中学校	①	501	地震補強	校	R	○	平成29年2月28日		追加	平成27年9月4日	
南中学校	①	501	地震補強	校	R	○	平成28年1月29日				
南中学校	①	501	地震補強	屋	S	○	平成28年1月29日				
丸瀬布町学校給食センター	④	1203	共同調理場(新增築)	—	R	○	平成28年2月29日				
丸瀬布町学校給食センター	④	1204	共同調理場(改築)	—	R	○	平成28年2月29日				
白滝小学校	①	2201	防災機能強化	屋	S	○	平成28年9月30日		追加	平成27年11月6日	